

لیست پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای شرکت آبفاز در سال ۱۳۹۲

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	محل پروژه	عنوان پروژه	نوع عملیات	کد اعتبار	تاریخ ابلاغ اعتبار	تاریخ میادله	اعتبار تا ۹۰	اعتبار ۹۱	اعتبار ۹۲	تخصیص ۹۲	جذب	پسرفت فیزیکی
۱	اجرای طرح فاضلاب روستاهای قم	۴۰۹۰۱ق۰۹۷	انجلیله	اجرای طرح فاضلاب روستای انجلیله در دهستان قاهان شهرستان قم	بهره برداری از تصفیه خانه	۵	۹۲/۷/۲۰	۹۲/۱۱/۳۰	۵۷۳۰	۱۰۵۰	۱۵۰۰			٪۷۰
۲	تامین آب آشامیدنی روستای وشاره	۴۰۹۰۲ق۰۵۲	وشاره	تامین آب آشامیدنی روستای وشاره	اصلاح شبکه به طول ۱۲۵۰ متر و تعویض انشعابات	۵	۹۲/۷/۲۰	۹۲/۱۰/۷	۰	۰	۱۰۰۰			۰
۳	تامین آب آشامیدنی روستای کلاغ نشین	۴۰۹۰۲ق۰۵۳	کلاغ	تامین آب آشامیدنی روستای کلاغ نشین	۸۰۰متر لوله گذاری خط انتقال و تجهیز چاه	۵	۹۲/۷/۲۰	۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۱۰۰۰			۰
۴	تعمیر و تجهیز شبکه های آب آشامیدنی روستاهای استان	۴۰۹۰۲ق۰۴۵	روستاهای استان	تعمیر و تجهیز شبکه های آب آشامیدنی روستاهای استان	خرید تجهیزات نگهداری - پرداخت مطالبات - ۶۵۰ میلیون ریال پرداخت حقوق آبرسانی سیار	۷ ۵ ۳ ۲	۹۲/۱۲/۲۸ ۹۲/۹/۱۳ ۹۲/۱۲/۲۸ ۹۲/۰۹/۱۳	۹۲/۱۲/۲۸ ۹۲/۱۰/۲۵ ۹۲/۱۲/۲۸ ۹۲/۱۰/۲۵	۰ ۳۰۰ ۰ ۰	۰ ۰ ۰ ۰	۳۹۰۴۲۸۰۰ ۰ ۰ ۰	۱۹۷۰۰ ۰ ۰ ۰	۱۹۷۰۰ ۰ ۰ ۰	٪۹۰
۵	تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حاجی آباد آقا	۴۰۹۰۲ق۰۵۴	حاجی آباد آقا	تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای حاجی آباد آقا	تجهیز چاه	۵	۹۲/۷/۲۰	۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۵۰۰			٪۷۵
۶	اصلاح خط انتقال آب روستای خورآباد به لنگرود	۴۰۹۰۲ق۰۵۵	خورآباد-لنگرود	اصلاح خط انتقال آب روستای خورآباد به لنگرود	اصلاح بخشی از خط انتقال به میزان ۱۲۰۰متر	۵	۹۲/۷/۲۰	۹۲/۱۰/۳	۰	۰	۱۰۰۰			۰
۷	آبرسانی به ده روستای بخش سلفچگان	۴۰۹۰۲ق۰۰۸	سلفچگان	آبرسانی به ۱۰ روستای بخش سلفچگان	ادامه خط انتقال و شبکه توزیع - احداث ایستگاه پمپاژ	۵ ۳	۹۲/۷/۱۶ ۹۲/۱۰/۰۴	۹۲/۱۰/۲۶	۵۰۰۰	۱۵۰۰	۸۷۰۰۱۵۵۰	۲۵۰۰۱۵۵۰	۲۵۰۰۱۵۵۰	٪۶۵
۸	آبرسانی به مجتمع شهرو روستاهای بخش کهک	۴۰۹۰۲ق۰۲۰	بخش کهک	آبرسانی به مجتمع شهر و روستاهای بخش کهک	منبع ۱۲۰۰ متر مکعب، لوله گذاری ۲۴/۷ کیلومتر و احداث ۴ واحد ایستگاه پمپاژ ۳۰۰ میلیه ن، پال، حقوق	۵ ۳	۹۲/۱۲/۲۸ ۹۲/۱۲/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۱۸۰۰	۰	۳۰۰۰۰ ۲۹۳۰۰	۳۰۰۰۰ ۲۹۳۰۰	۳۰۰۰ ۷۰۰۰	٪۳۵
۹	مطالبات پروژه های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان	۴۰۹۰۲ق۰۴۳	مطالبات پروژه های شرکت	مطالبات پروژه های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان	پرداخت دیون پیمانکاران	۵ ۳	۹۲/۱۲/۲۸ ۹۲/۱۲/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۰	۵۵۳	۵۶۵۰ ۲۰۰۰	۰ ۲۰۰۰	۰ ۲۰۰۰	۰
۱۰	اصلاح شبکه توزیع آب روستاهای استان	۴۰۹۰۲ق۰۳۵	سرخه خرم اباد-استان اباد	اصلاح شبکه توزیع آب روستاهای استان	احداث مخزن ۳۰۰ سرخده - ۸۰۰متر لوله گذاری در خرم آباد - ۳۰۰متر لوله گذاری - اسلام آباد - تعویض انشعابات	۵	۹۲/۷/۲۰	۹۲/۱۰/۷	۰	۰	۲۰۰۰			۰
۱۱	آبرسانی به فاز ۲ بخش سلفچگان	۴۰۹۰۲ق۰۱۷	سلفچگان	آبرسانی به فاز ۲ بخش سلفچگان	تکمیل خط انتقال و پایپجکینگ و احداث منبع ۲۵۰۰ متر مکعبی و ۱۵۰ میلیون	۵	۹۲/۷/۱۵	۹۲/۱۱/۰۸	۲۲۰۰۰	۲۶۱۰	۱۴۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	٪۸۲
۱۲	جابجایی چاه شماره ۲ مجتمع علیمحمدی	۴۰۹۰۲ق۰۳۷	مجتمع علیمحمدی	جابجایی چاه شماره ۲ مجتمع علیمحمدی	حفر چاه عمیق (۲۲۰متر)	۳	۹۲/۷/۱۶	۹۲/۹/۲۱	۰	۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	٪۱۰۰
۱۳	احداث خط انتقال و تجهیز چاه ملک قلعه	۴۰۹۰۲ق۰۳۶	ملک قلعه	احداث خط انتقال و تجهیز چاه روستای ملک قلعه	لوله گذاری ۷/۱ کیلومتر حفر حلقه چاه	۳	۹۲/۷/۱۶	۹۲/۹/۵	۰	۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۰
۱۴	حفر چاه	۴۰۹۰۲ق۰۳۸	حسن آباد	حفر چاه حسن آباد	حفر چاه دستی و ۲ رشته کوره بهمراه کول گذاری	۳	۹۲/۹/۱۳	۹۲/۱۰/۳	۰	۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	٪۱۰۰
۱۵	تامین آب آشامیدنی روستاهای استان	۴۰۹۰۲ق۰۳۹	بخش مرکزی	تامین آب آشامیدنی روستاهای بخش مرکزی روستای صیدآباد	حفر و تجهیز چاه - دیوار کشی و ..	۳	۹۲/۷/۱۶	۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰	۱۵۵۰	۱۵۵۰	۱۵۵۰	۰
۱۶	حفر چاه باغ آهو کهک	۴۰۹۰۲ق۰۴۱	باغ آهو کهک	حفر چاه باغ آهو کهک	حفر چاه عمیق ۶۰ متری	۳	۹۲/۷/۱۶	۹۲/۹/۲۱	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	٪۱۰۰

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	محل پروژه	عنوان پروژه	نوع عملیات	کد اعتبار	تاریخ ابلاغ اعتبار	تاریخ میادله	اعتبار تا ۹۰	اعتبار ۹۱	اعتبار ۹۲	تخصیص ۹۲	جذب	پیرفت فیزیکی
۱۷	تامین آب آشامیدنی روستای سناوند	۴۰۹۰۲ق۰۵۰	سناوند	تامین آب آشامیدنی روستای سناوند	تجهیز چاه- احداث منبع ۳۰۰متری و لوله گذاری	۳	۹۲/۰۹/۱۳	۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰	۱۲۵۰ ۲۵۰	۱۲۵۰ ۲۵۰	۱۲۵۰ ۲۵۰	۰
۱۸	تامین آب آشامیدنی روستای کرمجگان	۴۰۹۰۲ق۰۵۱	کرمجگان	تامین آب آشامیدنی روستای کرمجگان	کف شکنی و لایروبی چاه و خرید آب	۳	۹۲/۰۹/۱۳	۹۲/۱۰/۳	۰	۰	۱۷۰ ۶۷۰	۱۷۰ ۶۷۰	۱۷۰ ۶۷۰	۰
۱۹	حفر و کف شکنی چاههای آب روستایی	۴۰۹۰۲ق۰۴۲	روستاهای استان	حفر و کف شکنی چاههای آب آشامیدنی استان(امامزاده اسماعیل-سنجگان-کهندان)	حفر چاه روستاهای کهندان و امامزاده اسماعیل و کف شکنی چاه روستای	۲	۹۲/۰۹/۱۳	۹۲/۱۰/۳	۰	۰	۲۰۳۰	۲۰۳۰	۲۰۳۰	۷۵٪
۲۰	اصلاح شبکه توزیع روستای فردو	۴۰۹۰۲ق۰۰۹	فردو	اصلاح شبکه توزیع روستای فردو	تکمیل اصلاح شبکه تکمیل انشعابات	۲	۹۲/۰۷/۱۵ و ۹۲/۰۷/۱۶	۹۲/۱۰/۷	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۲۵۰۰ ۵۰۰۰	۲۵۰۰ ۱۷۰۰	۲۵۰۰ ۱۷۰۰	۹۰٪
۲۱	اصلاح، بازسازی و تعویض شبکه توزیع و تامین آب شهر و روستاهای بخش کهک	۴۰۹۰۲ق۰۱۴۰	کرمجگان و ورجان	اصلاح شبکه توزیع آب و ساخت منبع ذخیره آب روستاهای کرمجگان و ورجان	تکمیل مخزن کرمجگان- پرداخت مطالبات	۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۱/۲۷	۱۸۹۷	۰	۲۰۵۰			۷۰٪
			ابرجس	اصلاح شبکه توزیع آب و ساخت منبع ذخیره آب روستای ابرجس	دیوارکشی و تعمیر ساختمان موتورخانه- پرداخت مطالبات	۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۱/۲۷	۱۹۰	۰	۸۵۰			۹۰٪
			ونارچ	اصلاح شبکه توزیع آب روستای ونارچ	دیوارکشی- پرداخت مطالبات	۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۱/۲۷	۹۵۰	۰	۸۰۰	۲۵۰		۹۰٪
			وششوه	اصلاح شبکه توزیع آب و ساخت منبع ذخیره آب روستای وششوه	احداث مخزن ذخیره و اصلاح شبکه روستای وششوه	۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۱/۲۷	۱۲۶۰	۰	۲۴۲۰			۵۵٪
			بخش کهک	اصلاح شبکه توزیع آب شهر و بخش کهک (روستای قبادبزن و...)	اصلاح شبکه ۱۲۵۰متر قبادبزن و اصلاح ۱۵۰انشعاب و	۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۱/۲۷	۲۳۰۰	۰	۱۹۰۰			۷۰٪
			دستگرد	احداث منبع آب ذخیره روستای دستگرد	تکمیل مابقی عملیات- پرداخت دیون	۱	۹۲/۰۷/۲۰	۹۲/۱۱/۲۷	۲۱۰۰	۰	۸۴۰			۱۰۰٪
۲۲	تامین آب آشامیدنی روستاهای بخش جعفرآباد	۴۰۹۰۲ق۰۲۵	جعفرآباد	تامین آب آشامیدنی روستاهای بخش جعفرآباد	حفر و تجهیز دو حلقه چاه و دیوارکشی	۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۱/۲۹	۰	۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰
۲۳	اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و خط انتقال آب روستای اسلام آباد	۴۰۹۰۲ق۰۳۰	اسلام آباد	اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و خط انتقال آب روستای اسلام آباد	تکمیل شبکه توزیع به میزان ۹۰۰متر و پرداخت دیون	۴	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۱۰/۲۶	۳۹۶	۰	۲۲۳۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰
۲۴	اصلاح خط انتقال شبکه آب از سه راهی قمرود تا پل راه آهن	۴۰۹۰۲ق۰۵۸	سه راهی قمرود	اصلاح خط انتقال شبکه آب از سه راهی قمرود تا پل راه آهن	لوله گذاری خط انتقال ۶۸۰متر تا سال ۹۳	۴	۹۲/۰۳/۱۰	۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰	۵۰۰۰	۰	۰	۰
۲۵	حفر و کف شکنی چاههای روستاهای استان قم	۴۰۹۰۲ق۰۶۵	سلفچگان خلیجستان قم	حفر و کف شکنی چاههای روستاهای استان قم	حفر چاه ساریه خاتون - طینوج- زواریان- کف شکنی کندرود و راهچرد	۳	۹۲/۱۲/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۰	۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۰
۲۶	آبرسانی به فاز ۳ بخش سلفچگان	۴۰۹۰۲ق۰۶۲	بخش سلفچگان	آبرسانی به فاز ۳ بخش سلفچگان	لوله گذاری به طول ۲۲کیلومتر- احداث منبع بتنی ۲۰۰مترمکعبی	۶	۹۲/۱۲/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۰	۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۰
	جمع								۴۰,۴۹۷	۱۴,۷۰۹	۱۷۰,۱۴۴	۶۴,۵۷۷	۶۴,۵۷۷	۶۴,۵۷۷